

SUNTECH MAINTENANCE CONTROL

月次設備点検台帳

第2工場 主要設備の計測値・判定・対応予定

対象月: 2026-05 / 保全部: 第2工場

1. 判定ルール

停止判断は、表中の「暫定判定」だけでは確定しない。同じ表の右側列にある注記コード、部品到着予定、本文の例外条件を照合すること。

- 暫定判定が「停止候補」で、注記コードがN7の場合は、48時間以内に再測定する。
- 暫定判定が「停止候補」で、注記コードがN9の場合は、即時停止を推奨する。
- ただし交換部品が翌営業日AMに到着する場合は、夜間停止枠まで運転継続できる。

2. 点検表 A

点検表Aは設備ID順に記録する。判定時は計測値、暫定判定、注記コード、部品到着予定を同一行で確認する。

表1: 点検表A (1/2)

設備ID	振動	温度	電流	暫定判定	注記コード	部品到着予定	担当班	補足
MX-11	0.42	0.55	0.37	監視継続	N1	在庫あり	日勤A	通常点検
MX-14	0.68	0.71	0.51	再点検	N7	翌々営業日	日勤B	センサー再校正

MX-17	0.91	0.88	0.74	停止候補	N9	翌営業日AM	夜勤C	軸受け交換が必要
MX-21	0.49	0.63	0.58	監視継続	N2	在庫あり	日勤A	圧力変動あり
MX-25	0.77	0.69	0.61	再点検	N7	翌営業日PM	夜勤C	潤滑状態を確認

最終判断の補足

MX-17はN9のため即時停止推奨に該当する。ただし、部品到着予定が翌営業日AMであるため、夜間停止枠までの運転継続を例外的に認める。